



# COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### - AREA V -

N. DEL	1347 28-10-2024	OGGETTO: AUMENTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA REPUBBLICA CUP I18E18000170006 CIG 996835639A
--------	--------------------	---

#### IL DIRIGENTE

##### Richiamate

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il DUP per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 22.04.2024 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023, ex art 227 e 151 comma 6 D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 11.01.2024 avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG finanziario) 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del Tuel." ed ultimo aggiornamento, come da deliberazione di Giunta comunale n. 178 del 27.09.2024;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 15.02.2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26.07.2024 avente ad oggetto: "*Assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.*";

##### Vista

la Determinazione a contrarre n. 752 del 31-07-2023 CIG 996835639A con la quale è stata indetta, tramite Stazione Unica Appaltante Confservizi Lazio, la gara con procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in legge con L.120/2020, successivamente modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/5/2021 convertito in legge con L 108/2021 per "Lavori di messa in sicurezza della Scuola Repubblica" PNRR M2C4 I2.2 CUP I18E18000170006;

la Determinazione dirigenziale n. 800 del 22-08-2023 CIG 996835639A di aggiudicazione definitiva dei “Lavori di messa in sicurezza della Scuola Repubblica” PNRR M2C4 I2.2 CUP I18E18000170006 all’impresa ICR. IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Gaudenzio Fantoli n. 25 – 00149 Roma, P.IVA 12487131000, avendo offerto un ribasso percentuale di 2,96 per un importo di aggiudicazione di € 721.988,81, oltre IVA al quale sono da sommare gli oneri per la sicurezza per € 56.739,56, per un importo complessivo di € 950.048,61 IVA e oneri della sicurezza inclusi;

**Visto** quanto previsto dall’art. 225, c. 8, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, volto a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030;

**Visto** l’articolo 7-Ter de Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dall L. 6 giugno 2020, n. 41 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico ...*”;

**Rilevato** che al fine di garantire la continuità didattica nel plesso oggetto di intervento e il regolare avvio dell’anno scolastico 2024-2025 si è reso necessario: organizzare l’attività in fasi calendarizzate diverse e successive, incrementare le ore lavorate in extra orario lavorativo e ridurre la durata di esecuzione dei lavori;

**Stimato** che per la riduzione della durata di esecuzione dei lavori da 300 giorni naturali e consecutivi previsti dal progetto esecutivo a 245 giorni naturali e consecutivi e per l’incremento di ore lavorate in extra orario lavorativo l’importo complessivo è di euro 142.390,00 esclusa IVA 10%;

#### **Visto**

L’art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 che consente la modifica del contratto di appalto senza nuova procedura di affidamento per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

L’art. 120 comma 2 del D.Lgs 36/2023 che prevede nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) il contratto può’ essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

L’art. 120, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che la rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende;

#### **Considerato**

che il RUP, ha verificato che sussistono le condizioni per procedere alla modifica contrattuale e che la stessa possa essere autorizzata ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023,

che l’operatore economico ICR. IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Gaudenzio Fantoli n. 25 – 00149 Roma, P.IVA 12487131000 sottoscrivendo l’atto di sottomissione, allegato alla presente determinazione, ha

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE -- AREA V -- N. 1347 DEL 28-10-2024 -

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD*

accettato: di organizzare l'attività in fasi calendarizzate diverse e successive, di incrementare le ore lavorate in extra orario lavorativo, di ridurre la durata di esecuzione dei lavori con un compenso aggiuntivo pari ad euro 142.390,00 esclusa IVA 10%;

#### **Valutato**

che il costo complessivo per l'incremento di ore lavorate in extra orario lavorativo ammonta ad euro 156.629,00 (IVA 10 %) inclusa;

che la riduzione della durata di esecuzione dei lavori è di 55 giorni naturali e consecutivi, da 300 giorni naturali e consecutivi previsti dal progetto esecutivo a 245 giorni naturali e consecutivi previsti a seguito di incremento di ore lavorate in extra orario lavorativo;

**Ritenuto** che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**Constatato** che la suddetta somma è disponibile sul Capitolo n. 2020936 denominato "**Lavori a completamento dell'intervento - scuola elementare Repubblica (Avanzo accantonato - B)**" codice 04.02-2.02.01.09.003 nell'anno 2024;

#### **Preso atto**

della regolarità contributiva dell'operatore economico ICR. IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. così come desumibile dal Certificato di Regolarità Contributiva Inail richiesto in data 29.09.2024 avente prot. n.45588769 scadenza validità 27.01.2025;

**Visto** l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel) ai sensi del quale: "*1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. [...] 5. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi. 6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. [...]*";

**Visto** l'art. 41 e ss. del vigente Regolamento di contabilità;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel);

**Considerata** la necessità di allegare alla presente determinazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile da rendersi ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 dai responsabili dei servizi competenti al loro rilascio;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), il provvedimento è esecutivo solo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

**Visti:**

il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;  
il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;  
lo Statuto comunale;  
il Regolamento comunale sui controlli interni;  
il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte che ne costituiscono motivazione a i sensi della legge 241/1990.

1. Di procedere ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 , D.Lgs 36/2023, all'aumento dell'importo del contratto di cui alla Determina Dirigenziale n. 800 del 22-08-2023 CIG 996835639A sottoscritto con l'impresa ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Gaudenzio Fantoli n. 25 – 00149 Roma, P.IVA 12487131000 per incremento delle ore lavorate in extra orario lavorativo e riduzione dei termini contrattuali nell'ambito dei lavori di "Messa in sicurezza della scuola Repubblica" per un importo complessivo di euro 156.629,00 (inclusa IVA 10 %);

2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2024 le somme di seguito indicate:

<b>Codice CIG</b>	996835639A	<b>Codice CUP</b>	I18E18000170006	
<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione capitolo</b>	<b>Piano dei conti: Miss/Progr - V° livello</b>	<b>Esercizio esigibilità</b>	<b>Importo</b>
2020936	<i>Lavori a completamento dell'intervento - scuola elementare Repubblica (Avanzo accantonato - B)</i>	04.02-2.02.01.09.003	2024	€ 156.629,00
<b>Creditore</b>	<b>Sede/Residenza</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>P.IVA</b>	
ICR IMPIANTI COSTRUZIONI S.R.L.	E Via Gaudenzio Fantoli n. 25 – 00149 Roma	12487131000	12487131000	

3. di dare atto ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel) che trattasi di spese NON RICORRENTI;

4. di dare atto che con propria successiva determinazione si provvederà alla liquidazione della somma spettante;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009) e dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il parere favorevole sulla regolarità tecnica in ordine alla legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente Responsabile del Servizio e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Michele Gentilini;
8. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, della L. n. 190/2012 e dell'art 6 del DPR n 62/2013 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e dell'assenza dei vincoli di parentela con il contraente;
9. di stabilire che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Economico – Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis del TUEL, diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune ai fini della generale conoscenza (art. 32 Legge 69/2009);
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
11. di dare atto che la ditta affidataria prima della stipula del contratto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010;

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. DEL	1347 28-10-2024	OGGETTO: AUMENTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2 DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA REPUBBLICA CUP I18E18000170006 CIG 996835639A
-----------	--------------------	---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della determinazione 1347 del 28-10-2024, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

### ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti della presente determinazione 1347 del 28-10-2024 con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione viene così sottoscritta:

Data, 28-10-2024

**IL DIRIGENTE**  
**- AREA V -**  
**ARCH. MICHELE GENTILINI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale  
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*